

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
N. 72 DEL 12/10/2023**



OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ARNAD - CONTRIBUTO EROGATO CON D.M. DEL 11.11.2020 - FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - NEXT GENERATION EU, MISSIONE M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ANNUALITÀ 2022 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE CON LIQUIDAZIONE DEL SALDO SPETTANTE ALL'OPERATORE ECONOMICO F.LLI VICENTINI S.R.L. - CUP E72C22000510001 - CIG 9382175FB9.

Il sottoscritto **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
9382175FB9	2023	80	01052	202	20401	20401	4	41.746,16
9382175FB9	2023	210	01052	202	20401	20401	33	50.000,00

Arnad, li 12/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnad per 15 giorni da oggi.

Data 13/10/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ARNAD - CONTRIBUTO EROGATO CON D.M. DEL 11.11.2020 - FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - NEXT GENERATION EU, MISSIONE M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ANNUALITÀ 2022 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE CON LIQUIDAZIONE DEL SALDO SPETTANTE ALL'OPERATORE ECONOMICO F.LLI VICENTINI S.R.L. - CUP E72C22000510001 - CIG 9382175FB9.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2023/2025 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2023 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08/03/2023, con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2023/2025 e successive integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/05/2023, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2023, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 6 del 07/06/2022, con il quale è stata confermata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo codice dei contratti: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione ed innovazione digitale ed in particolare l'art. 1*) convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11/09/2020;

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- IL D.M. 49/2018 recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzioni”;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Testo unico sulla sicurezza”;
- la L.R. 06.04.1998 n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;
- la L.R. 02.07.2004 n. 11 “Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1988 n. 11”;
- il vigente P.R.G.C. e il P.T.P.;
- la L.R. 6/2014 del 5 agosto 2014 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 646 dell’08.05.2015 recante “Elencazione, ai sensi dell’art. 2, della L.R. 6/2014, delle attività ricomprese nelle funzioni e nei servizi comunali di cui all’art. 6, comma 1, gestiti in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale”;
- le disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 152/2006 ed in particolare l’art. 186 commi 1 e 4 nei quali viene stabilito che il rispetto dei limiti minimi di concentrazione di inquinanti deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali;
- la L.R. 20.11.1995, n. 48 “Interventi regionali in materia di finanza locale” e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti ulteriori disposizioni normative:

- l’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha stabilito che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, con decreto del Ministero dell’interno siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - efficientemente energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, il cui importo è diversificato in base a fasce demografiche prestabilite, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;
- i decreti del Capo dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero dell’Interno in data 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020, con i quali si sono quantificati gli importi assegnati a ciascun comune e sono state definite le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo rispettivamente per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, la quale all’art 47, comma 1, lettera a) ha introdotto all’art. 1 della L. 160/2019 il comma 29-bis, prevedendo che le risorse assegnate ai Comuni per l’anno 2021, ai sensi del citato comma 29 dell’articolo 1 della L. 160/2019, sono incrementate e attribuite ai Comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’Interno;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020, come modificato dall'art. 47 comma 1 del D.L. 104/2020 per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- l'articolo 1, comma 32 e 34 della sopra indicata legge 160 **prevedevano che il Comune beneficiario del contributo in questione sia tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento e che**, sia nel caso di nuova opera sia nel caso di ampliamento di opere già previste e finanziate;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020, come modificato dall'art. 47 comma 1 del D.L. 104/2020 per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile con il quale sono stati attribuiti i contributi aggiuntivi per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 29-bis, della l. 160/2019, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A a G al citato decreto in data 30 gennaio 2020, stabilendo altresì che tali risorse possono essere utilizzate per nuove opere o per ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29 del medesimo articolo 1;

VISTE le "Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario comunale n. 40 del 08.07.2022, con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), inerente i lavori di efficientamento energetico dell'edificio municipale;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha assunto le funzioni attribuite dall'art. 51 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26.10.2016, in forza della determinazione del segretario comunale sopra richiamata;

DATO ATTO che alla seguente procedura sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: - Codice unico di progetto d'investimento pubblico **CUP E72C22000510001** e Codice identificativo di gara **CIG: 9382175FB9 n. gara 8699501**;

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione comunale tenuto conto della misura assegnata al Comune di Arnad per l'anno 2022, pari a 50.000,00 €, a seguito di specifica valutazione sui possibili investimenti da attuare, e al confronto con la Giunta Comunale e l'Ufficio tecnico, ha stabilito di procedere con la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 marzo 2022, l'Amministrazione comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, stanziando per l'esercizio 2022 la somma di € 110.000,00 per il finanziamento degli interventi di efficientamento programmati, di cui € 50.000,00 finanziati da contributo dall'Unione europea PNRR – *Next Generation EU, (Missione M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*;
- l'Amministrazione comunale considerata la natura e la semplicità delle opere da realizzare riconducibili per caratteristiche ad un intervento di manutenzione straordinaria, ha ritenuto di poter omettere i primi due livelli di progettazione, in applicazione dei disposti di cui al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
- con propria Determinazione n. 27 del 04.07.2022, al fine di dare attuazione alla programmazione approvata dal Consiglio comunale, si dava avvio alle attività connesse alla realizzazione delle opere relative all'investimento nel campo dell'efficientamento energetico

mediante l'affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, inerente all'espletamento delle attività professionali connesse alla redazione della progettazione direzione lavori misura e contabilità CRE pratica GSE, **per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad, al P. Ind. BORETTAZ Paolo in qualità di legale rappresentante della SOLTEC Studio Associato con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071**, per un importo complessivo di € 9.573,83 + 5% (€ 478,69) relativo alla Cassa Previdenziale + IVA 22% (€ 2.211,55), così per complessivi € 12.264,07;

- con disciplinare d'incarico per prestazione di servizi regolarizzato con sottoscrizione per accettazione in data 11.07.2022, dal P. Ind. **BORETTAZ Paolo in qualità di legale rappresentante della SOLTEC Studio Associato**, il tutto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura concernenti la redazione della progettazione direzione lavori misura e contabilità CRE pratica GSE per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- durante l'incontro con la Giunta comunale avvenuto in data 19 agosto 2022, il professionista incaricato, ha condiviso la progettazione in corso di stesura ed in particolare, evidenziando l'incremento dell'importo di stima dei lavori ammontante a circa € 90.000,00, a seguito dell'adeguamento dei prezzi e nelle relative analisi, al recente elenco prezzi regionale 2022, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. del 18.07.2022, e che l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di procedere all'esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico in oggetto, come da incarico affidato a spese dell'ente;
- con propria Determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 41 del 23.08.2022, veniva integrato l'incarico assunto dalla SOLTEC Studio sopra citata, provvedendo ad assumere gli adeguamenti degli impegni all'importo ricalcolato per la spesa complessiva d'investimento di **3.251,22** (IVA 22% e oneri previdenziali pari al 5% inclusi);

DATO ATTO che in data 23.08.2022 perveniva la Progettazione in un unico livello - fase esecutiva, adeguata alle richieste formulate dall'Amministrazione comunale, relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad- contributo erogato con D.M. del 11.11.2020, redatta dalla **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P. Ind. BORETTAZ Paolo in qualità di legale rappresentante, assunta al ns. prot. n. 4.703;

DATO ATTO che la sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto a svolgere l'attività di verifica della progettazione in un unico livello – fase esecutiva dei **lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad, “contributo erogato con D.M. del 11.11.2020. - Finanziato in parte dall'unione europea PNRR - Next Generation EU, Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Annualità 2022”**, ai sensi dell'art. art. 26 del d lgs 50/16 - art.33 ssgg. e art. 52 e ssgg. del D.P.R. 207/2010 conclusasi mediante sottoscrizione dell'atto di validazione;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 22.09.2021 con la quale veniva approvata la sopra richiamata progettazione in un unico livello - fase esecutiva, - contributo erogato con D.M. del 11.11.2020, redatta dalla **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. BORETTAZ Paolo, dando atto che:

- per l'attuazione del progetto in esame si dava atto che la spesa complessiva di **€ 134.556,18**, trovava copertura nel Bilancio di previsione 2022-2024 e finanziato come di seguito indicato:

€ **50.000,00** mediante finanziamento di cui di cui ai Decreti attuativi del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in data 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020 e del Ministero dell'interno in data 11 novembre 2020, in attuazione di quanto disposto dal di cui all'articolo 30, commi 29 e 29-bis, della l. 160/2019, ed € **84.556,18** finanziati con risorse proprie dell'Ente;

- l'importo complessivo dei lavori (esclusa IVA) ammonta ad € **91.476,47** di cui € 1.660,27 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 332,00 per oneri di discarica e € 4.000,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso;
- per l'esecuzione dell'intervento risulta adeguato stanziamento sul bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 – esercizio 2022 come segue: Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitoli 20401/4 – 20401/33**;
- della sussistenza del verbale di verifica della progettazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dal professionista rappresentante della società di ingegneri sopra richiamata, e dal responsabile unico del procedimento in data 23.08.2022, con il quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della progettazione in un unico livello – esecutiva;
- della validazione della progettazione in un unico livello esecutiva da porre a base di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, conclusasi con apposito rapporto del Responsabile Unico del Procedimento;
- per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 62 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la presente deliberazione, di approvazione del progetto definitivo di cui al punto 1., ha i medesimi effetti della concessione edilizia (ora permesso di costruire);
- le opere di cui alla presente approvazione non sono già finanziate integralmente da altri soggetti e che sono aggiuntive rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Comune è tenuto ad avviare le opere entro il **15 settembre 2022**, a pena di decadenza;
- il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 della L. 160/2019 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti di legge di bilancio 2020”;
- i Comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;
- per i comuni della Valle d'Aosta i contributi sono erogati per il tramite della Regione; demandando inoltre al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione di ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento;

*RICHIAMATA la propria Determinazione n. 45 del 29.08.2022 ad oggetto: “Determinazione a contrarre per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad. Contributo erogato con D.M. del 11.11.2020. - Finanziato in parte dall'unione europea PNRR - Next Generation EU, Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Annualità 2022 - CUP E72C22000510001- CIG 9382175FB9 - Impegno di spesa”, con la quale è stata indetta una procedura di affidamento in via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEVA) mediante Richiesta di Preventivo - Offerta, avvalendosi dell'affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 dello stesso decreto, e che l'importo massimo previsto per gli interventi, in considerazione dell'entità degli stessi, veniva stimato in € **91.476,47** (oneri di sicurezza, di discarica ed economie compresi) + IVA 22%, così di € **111.601,29**;*

DATO ATTO che con propria determinazione n. 48 del 07.09.2022 si è provveduto all'approvazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016 dell'aggiudicazione a favore dell'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073, per i lavori di cui all'oggetto, per un importo netto contrattuale di **€ 75.201,77** (€ 91.476,47 - € 1.660,27 per oneri della sicurezza = € 89.816,20 - ribasso 18,12% (16.274,69) = € 73.541,50 + € 1.660,27 = € 75.201,77 + IVA 22%) così per complessivi **€ 91.746,16**, assumendo i dovuti impegni di spesa;

PRESO ATTO dalla regolarizzazione dell'incarico dei lavori di cui all'oggetto, mediante SCRITTURA PRIVATA sottoscritta in data 12.09.2022;

DATO ATTO che in data 13 settembre 2022 ns. prot. n. 5098/x è stato redatto verbale di consegna lavori ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante: "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzioni*" approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.03.2018 n.49;

DATO ATTO che in data 28 aprile 2023 ns. prot. n. 2.532/x perveniva dal Direttore dei lavori P.Ind. BORETTAZ Paolo con sede legale in AOSTA (AO), la contabilità relativa al 1° S.A.L. a tutto il 21.04.2023;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 22 del 08.05.2023 con la quale veniva liquidata la somma complessiva di € 35.397,80 + IVA 22% e quindi per complessivi **€ 43.185,32**, a favore dell'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073, **a fronte del 1° S.A.L.** a tutto il 21.04.2023, per l'esecuzione dei lavori di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad, contributo erogato con D.M. del 11.11.2020. - Finanziato in parte dall'unione europea PNRR - Next Generation EU, Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Annualità 2022 - CUP E72C22000510001- CIG 9382175FB9- come disposto dalla sottoscritta LONGIS Geom. Piera - tecnico Comunale - CAT. D, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il certificato di pagamento n. 1 in data 08 maggio 2023;

RICHIAMATA l'autorizzazione di proroga dei termini contrattuali, rilasciata in data 08.05.2023 dalla sottoscritta LONGIS geom. Piera in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 50/2016 e art. 29.4 del C.S.A, con la quale si è concesso in differimento dei termini stabiliti per dare l'opera ultimata, **ulteriori 45 giorni**;

VERIFICATA la regolarità contributiva attestata dal DURC On Line INPS_37940098 dal quale si evince che l'operatore economico dell'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073 risulta regolare nei confronti di (INPS; INAIL);

RICHIAMATO il certificato di ultimazione lavori redatto dalla Direzione lavori redatta dalla **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. BORETTAZ Paolo e sottoscritto per accettazione senza riserve dall'Impresa appaltatrice, nel quale si attesta l'ultimazione lavori in data 12.07.2023, entro il termine contrattuale ultimati;

VALUTATA la non necessità della pubblicazione dell'avviso ai creditori previsto dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e dall' art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto l'intervento ha riguardato esclusivamente aree di proprietà comunale;

DATO ATTO che si sono espletate le verifiche sull'Operatore economico affidatario ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che le stesse si sono concluse favorevolmente;

VERIFICATA la sussistenza dell'ufficio di direzione dei lavori **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. BORETTAZ Paolo;

DATO ATTO che la Direzione lavori ha presentato in data 28 agosto 2023 ns. prot. n. 4991/x la documentazione relativa al conto finale corredato della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori, redatta in data 25.08.2023 e sottoscritta dall'Operatore economico senza riserva, dalla quale risulta che:

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € **89.161,47**;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo prescritto e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta (18,12%), ammonta a € 73.306,25 a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 35.397,80 resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € **37.908,45** oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11.10.2023 dal direttore dei lavori **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P. Ind. BORETTAZ Paolo e sottoscritto senza riserve dall'Operatore economico, con il quale viene certificato che gli interventi predetti hanno esatta corrispondenza alle registrazioni fatte sui documenti contabili, che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

CONSIDERATO quindi dalle risultanze contabili del Conto finale dei lavori che resta un credito all'Operatore economico di € **37.908,45** (*a saldo di ogni suo avere*) + IVA 22%, (€ 8.339,26) così di € 46.208,31;

CONSIDERATO che l'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073, ha costituito in sede di stipula del contratto una polizza fideiussoria a garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, con le modalità di cui agli art. 93, commi 2 e 3 del medesimo Decreto e dell'art. 20 "Garanzie" comma 20.2 del Capitolato speciale d'appalto depositato conservata in atti, per un importo garantito pari a € 6.813,28 mediante Polizza fideiussoria definitiva n. 1/40182/96/100505004 del 09.09.2022, rilasciata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dalla UNIPOLSAI con sede legale in Bologna (BO) – Via Stalingrado, 45 – Agenzia di Aosta (Codice subagenzia 100) FIDES s.r.l. Via Chambery, 117/a 11100 Aosta (AO);

CONSIDERATO che, per quanto risulta dagli atti d'ufficio, l'Operatore economico appaltatore non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

RITENUTO pertanto di approvare gli atti di contabilità finale, ritenuti ammissibili e di svincolare la cauzione definitiva;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporterà accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'articolo 1666, comma 2, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;

VISTI pertanto:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in particolare l’art. 113 comma 3 il quale dispone che “*l’ammontare residuo, pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo al normativa vigente*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” in particolare:
 - *l’art. 229 comma 3 che recita: “Qualora nel biennio di cui all'[articolo 141, comma 3, del codice](#), dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ed in contraddittorio con l’esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall’esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo”;*
 - *l’art. 125 comma 3 che recita:” La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.”;*
 - *il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'[articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni”;*

DATO ATTO che l’imputazione della spesa di € **46.248,31** è prevista alla Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - **Capitolo 20401/4** per € 39.433,63 (**imp. 80/2023**) e **Capitolo 20401/33** per € 6.814,68 (**imp. 210/2023**) - sul bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, esercizio 2023;

RITENUTO pertanto approvabile lo stato finale e di poter liquidare le somme dovute;

VISTO il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la contabilità finale dei **lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione interna dell’edificio sede del municipio del Comune di Arnad, “contributo erogato con D.M. del 11.11.2020. - Finanziato in parte dall’unione europea PNRR - Next Generation EU, Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni - Annualità 2022**” assunta al ns. prot. n. 4991/x in data 28.08.2023, redatta in data 20.10.2022 dalla direzione dei lavori **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. **BORETTAZ** Paolo, sottoscritta senza riserva dall’Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073, che riporta i seguenti dati:
 - l’importo complessivo dei lavori eseguiti è di € **89.161,47**;
 - i lavori sono stati ultimati nel tempo prescritto e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;

- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta (18,12%), ammonta a € 73.306,25 a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 35.397,80 resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € **37.908,45** oltre all'I.V.A.;
 - i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali.
2. DI DARE ATTO dell'avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione provvisorio redatto dal direttore dei lavori dalla direzione dei lavori **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. BORETTAZ Paolo, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del DM 49/2018 Regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*" in data 20.10.2022 e sottoscritto senza riserve dall'Operatore economico esecutore, con il quale viene certificato che i lavori predetti hanno esatta corrispondenza alle registrazioni fatte sui documenti contabili e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali si allega alla presente.
 3. DI DARE ATTO che:
 - il certificato di regolare esecuzione provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - decorsi due anni, il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
 - nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo che con il presente provvedimento si dispone.
 4. DI ATTESTARE CHE non si è resa necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori previsto dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e dall' art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto l'intervento ha riguardato esclusivamente aree di proprietà comunale.
 5. DI GARANTIRE che non sono stati commessi danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
 6. DI DARE ATTO CHE dalle risultanze contabili della contabilità lavori risulta un credito all'Operatore economico di € **37.908,45** (a saldo di ogni suo avere) + IVA 22%, (€ 8.339,86) così di € **46.248,31**.
 7. DI AUTORIZZARE lo svincolo della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, e dell'art. 20 "Garanzie" comma 20.2 del capitolato d'appalto conservata in atti, per un importo garantito pari a € 6.813,28 mediante fideiussoria definitiva n. 1/40182/96/100505004 del 09.09.2022, rilasciata dalla UNIPOLSAI con sede legale in Bologna (BO) – Via Stalingrado, 45 – Agenzia di Aosta (Codice subagenzia 100) FIDES s.r.l. Via Chambery, 117/a 11100 Aosta (AO).
 8. DI ESEGUIRE il pagamento a favore dell'Operatore economico di cui al punto 1), su presentazione di fattura elettronica, con imputazione della spesa di, su presentazione di regolare fattura elettronica e, la spesa di € **46.248,31** (€ 37.908,45 + IVA 22%) imputazione alla Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - **Capitolo 20401/4 e Capitolo 20401/33** - sul bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, esercizio 2023, come segue:
 - € **39.433,63 (imp. 80/2023)**;
 - € **6.814,68 (imp. 10/2023)**;

a fronte dello stato finale per i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad, "contributo erogato con D.M. del 11.11.2020. - Finanziato in parte dall'unione europea PNRR - Next Generation EU, Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Annualità 2022”.

9. DI DARE ATTO che alla procedura di gara di cui all'oggetto sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: - Codice unico di progetto d'investimento pubblico **CUP E72C22000510001** e Codice identificativo di gara **CIG: 9382175FB9 n. gara 8699501**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
LONGIS Piera