

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
N. 28 DEL 22/05/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 8 DEL D.M. 49/2018 E ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA VARIANTE TECNICA NON SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ARNAD - CONTRIBUTO EROGATO CON D.M. DEL 11.11.2020 - FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - NEXT GENERATION EU, MISSIONE M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ANNUALITÀ 2022 - CUP E72C22000510001- CIG 9382175FB9.

Il sottoscritto **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Arnad, li 22/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnad per 15 giorni da oggi.

Data 22/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 8 DEL D.M. 49/2018 E ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA VARIANTE TECNICA NON SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ARNAD - CONTRIBUTO EROGATO CON D.M. DEL 11.11.2020 - FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - NEXT GENERATION EU, MISSIONE M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ANNUALITÀ 2022 - CUP E72C22000510001- CIG 9382175FB9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2023/2025 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08/03/2023, con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2022, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2023, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 6 del 07/06/2022, con il quale è stata confermata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo codice dei contratti: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione ed innovazione digitale ed in particolare l'art. 1*) convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.P.R. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- IL D.M. 49/2018 recante: *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzioni”*;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 *“Testo unico sulla sicurezza”*;
- la L.R. 06.04.1998 n. 11 *“Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”*;
- la L.R. 02.07.2004 n. 11 *“Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1988 n. 11”*;
- il vigente P.R.G.C. e il P.T.P.;
- la L.R. 6/2014 del 5 agosto 2014 *“Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 646 dell’08.05.2015 recante *“Elencazione, ai sensi dell’art. 2, della L.R. 6/2014, delle attività ricomprese nelle funzioni e nei servizi comunali di cui all’art. 6, comma 1, gestiti in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale”*;
- le disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 152/2006 ed in particolare l’art. 186 commi 1 e 4 nei quali viene stabilito che il rispetto dei limiti minimi di concentrazione di inquinanti deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali;
- le disposizioni stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 ad oggetto *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto – legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164”* ed in particolare il Titolo IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI – art. 24 Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dall’ambito dalla disciplina rifiuti;
- la L.R. 20.11.1995, n. 48 *“Interventi regionali in materia di finanza locale”* e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario comunale n. 40 del 08.07.2022, con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), inerente i lavori di efficientamento energetico dell’edificio municipale;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha assunto le funzioni attribuite dall’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26.10.2016, in forza della determinazione del segretario comunale sopra richiamata;

DATO ATTO che alla seguente procedura sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: - Codice unico di progetto d’investimento pubblico **CUP E72C22000510001** e Codice identificativo di gara **CIG: 9382175FB9 n. gara 8699501**;

RICHIAMATE le seguenti ulteriori disposizioni normative:

- l’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha stabilito che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, con decreto del Ministero dell’interno siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, il cui importo è diversificato in base a fasce demografiche prestabilite, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;
- i decreti del Capo dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero dell’Interno in data 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020, con i quali si sono quantificati gli importi assegnati a ciascun comune e sono state definite le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo rispettivamente per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

- il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, la quale all'art 47, comma 1, lettera a) ha introdotto all'art. 1 della L. 160/2019 il comma 29-bis, prevedendo che le risorse assegnate ai Comuni per l'anno 2021, ai sensi del citato comma 29 dell'articolo 1 della L. 160/2019, sono incrementate e attribuite ai Comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020, come modificato dall'art. 47 comma 1 del D.L. 104/2020 per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- l'articolo 1, comma 32 e 34 della sopra indicato legge 160 **prevedevano che il Comune beneficiario del contributo in questione sia tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento e che**, sia nel caso di nuova opera sia nel caso di ampliamento di opere già previste e finanziate;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020, come modificato dall'art. 47 comma 1 del D.L. 104/2020 per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile con il quale sono stati attribuiti i contributi aggiuntivi per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 29-bis, della l. 160/2019, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A E G al citato decreto in data 30 gennaio 2020, stabilendo altresì che tali risorse possono essere utilizzate per nuove opere o per ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29 del medesimo articolo 1;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 27 del 04.07.2022, al fine di dare attuazione alla programmazione approvata dal Consiglio comunale, si dava avvio alle attività connesse alla realizzazione delle opere relative all'investimento nel campo dell'efficientamento energetico mediante l'affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, inerente all'espletamento delle attività professionali connesse alla redazione della progettazione direzione lavori misura e contabilità CRE pratica GSE, **per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad**, al P. Ind. **BORETTAZ Paolo in qualità di legale rappresentante della SOLTEC Studio Associato con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071**, per un importo complessivo di € 9.573,83 + 5% (€ 478,69) relativo alla Cassa Previdenziale + IVA 22% (€ 2.211,55), così per complessivi € 12.264,07;
- l'Amministrazione comunale considerata la natura e la semplicità delle opere da realizzare riconducibili per caratteristiche ad un intervento di manutenzione straordinaria, ha ritenuto di poter omettere i primi due livelli di progettazione, in applicazione dei disposti di cui al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
- con disciplinare d'incarico per prestazione di servizi regolarizzato con sottoscrizione per accettazione in data 11.07.2022, dal P. Ind. **BORETTAZ Paolo in qualità di legale rappresentante della SOLTEC Studio Associato**, il tutto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura concernenti la redazione della progettazione direzione lavori misura e contabilità CRE pratica GSE per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- durante l'incontro con la Giunta comunale avvenuto in data 19 agosto 2022, il professionista incaricato, ha condiviso la progettazione in corso di stesura ed in particolare, evidenziando l'incremento dell'importo di stima dei lavori ammontante a circa € 90.000,00, a seguito dell'adeguamento dei prezzi e nelle relative analisi, al recente elenco prezzi regionale 2022, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. del 18.07.2022, e che l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di procedere all'esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico in oggetto, come da incarico affidato a spese dell'ente;
- con propria Determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 41 del 23.08.2022, veniva integrato l'incarico assunto dalla SOLTEC Studio sopra citata, provvedendo ad assumere gli adeguamenti degli impegni all'importo ricalcolato per la spesa complessiva d'investimento di **3.251,22** (IVA 22% e oneri previdenziali pari al 5% inclusi)

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 22.09.2021 veniva approvata la sopra richiamata progettazione in un unico livello - fase esecutiva, - contributo erogato con D.M. del 11.11.2020, pervenuta in data 23.08.2022 dalla **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. BORETTAZ Paolo;
- con propria Determinazione n. 45 del 29.08.2022 ad oggetto: “*Determinazione a contrarre per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio sede del municipio del Comune di Arnad. Contributo erogato con D.M. del 11.11.2020. - Finanziato in parte dall'unione europea PNRR - Next Generation EU, Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Annualità 2022 - CUP E72C22000510001- CIG 9382175FB9 - Impegno di spesa*”, veniva indetta una procedura di affidamento in via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEVA) mediante Richiesta di Preventivo - Offerta, avvalendosi dell'affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 dello stesso decreto, e che l'importo massimo previsto per gli interventi, in considerazione dell'entità degli stessi, veniva stimato in € **91.476,47** (oneri di sicurezza, di discarica ed economie compresi) + IVA 22%, così di € **111.601,29**;

RICHIAMATO l'art. 33 “*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*” del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 48 del 07.09.2022 si è provveduto all'approvazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016 dell'aggiudicazione a favore dell'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073, per i lavori di cui all'oggetto, per un importo netto contrattuale di € **75.201,77** (€ 91.476,47 - € 1.660,27 per oneri della sicurezza = € 89.816,20 – ribasso 18,12% (16.274,69) = € 73.541,50 + € 1.660,27 = € 75.201,77 + IVA 22%) così per complessivi € **91.746,16**, assumendo i dovuti impegni di spesa;

PRESO ATTO dalla regolarizzazione dell'incarico dei lavori di cui all'oggetto, mediante SCRITTURA PRIVATA sottoscritta in data 12.09.2022;

DATO ATTO che in data 13 settembre 2022 ns. prot. n. 5098/x è stato redatto verbale di consegna lavori ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.M. 49/2018;

VERIFICATA la sussistenza dell'ufficio di direzione dei lavori **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, rappresentata dal P.Ind. BORETTAZ Paolo;

DATO ATTO che in data 28 aprile 2023 ns. prot. n. 2.532/x perveniva dal Direttore dei lavori P.Ind. BORETTAZ Paolo con sede legale in AOSTA (AO), la contabilità relativa al 1° S.A.L. a tutto il 21.04.2023;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 22 del 08.05.2023 con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di € **43.185,32** (€ 35.397,80 + IVA 22%) a favore dell'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073, **a fronte del 1° S.A.L.** a tutto il 21.04.2023, come disposto dalla sottoscritta LONGIS Geom. Piera – tecnico Comunale – CAT. D, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il certificato di pagamento n. 1 in data 08.05.2023.

RICHIAMATA l'autorizzazione di proroga dei termini contrattuali, rilasciata in data 08.05.2023 ns. prot. n. dalla sottoscritta LONGIS geom. Piera in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 50/2016 e art. 29.4 del C.S.A, con la quale si è concesso in differimento dei termini stabiliti per dare l'opera ultimata, **ulteriori 45 giorni**.

DATO ATTO che nell'ambito della realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, su proposta della Direzione lavori, condivisa con l'Amministrazione comunale e con la sottoscritta in qualità di RUP, si è

valutata la possibilità di eseguire l'implementazione e la razionalizzazione dell'impianto di illuminazione esterna dell'edificio municipale non oggetto dell'intervento in corso e a completamento dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'edificio, l'inserimento di un pannello esterno "display", visibile dalla strada comunale, ed in particolare:

- *predisposizione di illuminazione del portone di entrata del municipio con strisce luminose a led, con accensione controllata da un sensore di presenza e un sensore crepuscolare;*
- *sostituzione dei corpi illuminanti esterni (ingresso del salone e dell'autorimessa al piano terreno, ingresso esterno dei vigili urbani al piano terra), con altri aventi maggior efficienza energetica;*
- *posa display visibile dalla strada di dimensioni di circa (bxh) 700x500mm, riportante la potenza istantanea (W), l'energia totale prodotta (kWh) e il risparmio di CO2 ottenuto;*

DATO ATTO pertanto che la Direzione lavori ha predisposto gli elaborati per la variante tecnica al progetto approvato ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018, il quale recita: "5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP";

PRESO ATTO della documentazione tecnico amministrativa di variante tecnica predisposta dal direttore dei lavori, P.Ind. BORETTAZ Paolo della **SOLTEC Studio** di Aosta (AO), pervenuta in data 19.05.2023 ns. prot. n. 3001, costituita da:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Allegato A - elenco nuovi prezzi;
- Allegato B - analisi dei prezzi;

sottoscritta dalla Direzione lavori e per completa accettazione dall'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO) in data 18.05.2023;

DATO ATTO che dalle determinazioni contabili effettuate dalla Direzione lavori, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49, non risultano incrementi rispetto alle somme previste nel quadro economico di spesa e pertanto approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della vigente disciplina in materia di opere pubbliche;

DATO ATTO che la sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto a svolgere l'attività di verifica del progetto e degli elaborati della variante proposta che:

- non altera la natura generale del contratto, conservando sostanzialmente la natura prettamente impiantistica e di efficientamento energetico dell'appalto in oggetto;
- la suddetta progettazione, ritenuta per le motivazioni sopra esposte è in linea generale migliorativa e razionale;
- non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- non varia l'importo e l'equilibrio economico del contratto a favore dell'affidatario;
- è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- ha previsto il concordamento di nuovi prezzi, così come da relativo verbale sopra richiamato;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti elaborati in quanto conformi alle esigenze di questa Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;

VISTO il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI STABILIRE che le premesse formano parte sostanziale ed integrale del presente atto, anche al fine delle previsioni di cui all'art. 8 del D.M. 49/2018.
2. DI APPROVARE ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*" comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. 49/2018 la variante tecnica non suppletiva, costituita dagli elaborati indicati in premessa redatti dal direttore dei lavori P.Ind. BORETTAZ Paolo della **SOLTEC Studio** con sede in Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO) - P.I.: e C.F. 00664430071, e sottoscritti per completa accettazione in data 18 maggio 2023, dall'Operatore economico **F.LLI VICENTINI SRL** con sede legale in Ruelles des Fermes, 6 - 11100 AOSTA (AO), C.F. 00062980073 e P.IVA IT00062980073, e dal sopra citato Direttore dei lavori, assunti al ns prot. n. 3001 del 29 maggio 2023, relativa all'intervento di "*REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ARNAD - CONTRIBUTO EROGATO CON D.M. DEL 11.11.2020 - FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - NEXT GENERATION EU, MISSIONE M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - ANNUALITÀ 202-* CUP E72C22000510001-CIG 9382175FB92".
3. DI DARE ATTO che l'approvazione della variante tecnica non suppletiva derivante dalle nuove lavorazioni in corso d'opera non comporta alterazione della natura generale del contratto, non genera un aumento del valore iniziale del contratto, conservando sostanzialmente la natura prettamente impiantistica e di efficientamento energetico dell'appalto in oggetto.
4. DI DARE ATTO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto.
5. DI TRASMETTERE la presente alla direzione lavori per competenza.
6. DI DARE ATTO che alla procedura di gara di cui all'oggetto sono stati assegnati i seguenti codice identificativi: **CUP E72C22000510001** il seguente Codice identificativo di gara **CIG 9382175FB92**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
LONGIS Piera